



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2025

Municipio: CIUDAD DEL MAIZ

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-116	CIUDAD DEL MAIZ / PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	6,297,984.00	0.00	0.00	6,297,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	58.00 %	58.00 %	30,320 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
		6,297,984.00	0.00	0.00	6,297,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1489	LA PENDENCIA / REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE LA PENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2025 / 02-10-2025	20.00 %	0.00 %	358 PERSONA	1.00 PARQUE PÚBLICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO	0	40912
		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2670	NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS / PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 15-12-2025	0.00 %	0.00 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	104187
		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1243	TANQUE DE LOS ÁNGELES (EL VENADITO) / CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO ELEVADO DE AGUA POTABLE, EN EJIDO TANQUE DE LOS ÁNGELES.	957,392.01	0.00	957,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 23-09-2025	80.00 %	80.00 %	690 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	43194
		957,392.01	0.00	957,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-120	CIUDAD DEL MAIZ / PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES 2025	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	73.00 %	73.00 %	10,943 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
		165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-118	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES ENERO-DICIEMBRE 2025	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	75.00 %	75.00 %	10,943 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
		535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-122	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE	3,336,596.00	0.00	0.00	3,336,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	71.00 %	71.00 %	10,943 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCIONA	AYUNTAMIENTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0	0
		3,336,596.00	0.00	0.00	3,336,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1495	BUENAVISTA / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 12-11-2025	0.00 %	0.00 %	154 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	41683
2025-2712	NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS	2,525,925.84	0.00	2,525,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	20-10-2025 / 22-12-2025	0.00 %	0.00 %	504 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	114882
2025-1492	PALOMAS / EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PALOMAS	2,095,379.87	0.00	2,095,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-09-2025 / 06-11-2025	40.00 %	30.00 %	2,609 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE FERNANDO NABOR JONGITUD	0	58605
		6,271,305.71	0.00	6,271,305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:PRESA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1245	COLONIA AGRÍCOLA OLLITAS DE LAS VACAS / DESAZOLVE "PRESA OLLITA DE LAS VACAS" EN COLONIA AGRICOLA OLLITA DE LAS VACAS.	1,339,805.55	0.00	1,339,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-06-2025 / 23-07-2025	100.00 %	100.00 %	219 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCIO GONZALEZ CASTILLO	0	52062
2025-2567	MEMELA / DESAZOLVE "PRESA LA MEMELA" EN LA LOCALIDAD LA MEMELA.	702,411.42	0.00	702,411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2025 / 03-11-2025	0.00 %	0.00 %	353 PERSONA	2.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	82101
2025-1244	NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS / DESAZOLVE "PRESA LA CAZUELA" EN EL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS.	956,326.63	0.00	956,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 27-07-2025	100.00 %	100.00 %	504 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	58265
		2,998,543.60	0.00	2,998,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1497	PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE PUERTO SAN JUAN DE DIOS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-08-2025 / 11-11-2025	50.00 %	30.00 %	254 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ	0	35241
2025-2598	SARTENEJO / REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SARTENEJO	1,631,430.55	0.00	1,631,430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2025 / 08-12-2025	0.00 %	0.00 %	254 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	91539
		3,281,430.55	0.00	3,281,430.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-3014	EL TEPEYAC / REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE	5,160,903.79	5,160,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 15-12-2025	0.00 %	0.00 %	170 PERSONA	4,105.00 METRO	OBRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		107599	0

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Rubro:DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa:U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL, Subprograma:GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Proyecto:GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1246	EL PORVENIR / CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL EJIDO EL PORVENIR	1,535,849.76	0.00	1,535,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 29-08-2025	100.00 %	100.00 %	227 PERSONA	1,638.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	55075
		1,535,849.76	0.00	1,535,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1248	CIUDAD DEL MAÍZ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO AL PANTEÓN DE LA VILLA, ENTRE CARRETERA A CÁRDENAS Y RAMAL IGNACIO ZARAGOZA, CABECERA DE CIUDAD DEL MAÍZ, (PRIMERA ETAPA).	4,098,000.00	0.00	4,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-05-2025 / 25-07-2025	54.00 %	100.00 %	114 PERSONA	2,148.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	42978
2025-1250	CIUDAD DEL MAÍZ / PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DESCARGAS DE DRENAJE EN CALLE SAN JUAN DIEGO, ENTRE XICOTENCATL Y LA GUADALUPANA, COLONIA BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL.	3,671,952.93	0.00	3,671,952.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-06-2025 / 02-08-2025	100.00 %	95.00 %	377 PERSONA	2,574.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	27271
2025-1504	CIUDAD DEL MAÍZ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN, ENTRE CALLE AURORA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA LA DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	3,405,663.04	0.00	3,405,663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2025 / 09-11-2025	80.00 %	80.00 %	188 PERSONA	2,131.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	42300
2025-2311	EJIDO SAN JOSÉ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA GLORIA, ENTRE CARRETERA CD. MANTE - EL HUZACHE Y CALLE DERRAMADEROS, EN EL EJIDO SAN JOSE, CIUDAD DEL MAIZ.	4,434,961.29	0.00	4,434,961.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-09-2025 / 20-11-2025	0.00 %	0.00 %	568 PERSONA	3,032.13 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	76037
2025-2516	LLANITOS / PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO A POTRERITOS CON CONCRETO HIDRÁULICO (TRAMOS AISLADOS DE COLONIA DIEZ GUTIÉRREZ - LLANITOS)	1,886,986.08	0.00	1,886,986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-10-2025 / 17-11-2025	0.00 %	0.00 %	120 PERSONA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	93155
		17,497,563.34	0.00	17,497,563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:SENDERO SEGURO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2517	CIUDAD DEL MAÍZ / CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN LA CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ, TRAMO BOULEVARD MIGUEL BARRAGÁN - CALLE GENERAL ANAYA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ.	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2025 / 12-12-2025	0.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	761.20 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	88529
		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1275	AQUILES SERDÁN / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SUBURBANAS CON FOTOCELDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN VIALIDADES DE LA COMUNIDAD EJIDO AQUILES SERDAN.	79,993.67	0.00	79,993.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 21-07-2025	100.00 %	100.00 %	361 PERSONA	13.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	32317
2025-1274	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS SUBURBANAS CON FOTOCELDA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL	343,445.79	0.00	343,445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 30-06-2025	100.00 %	100.00 %	10,943 PERSONA	58.00 LOTE DE EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	29826
2025-	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS	184,970.00	0.00	184,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2025 /	100.00 %	0.00 %	10,943	30.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS	0	83881

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:BACHEO

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:PRIMARIA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

		340,148.75	0.00	340,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
--	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILE Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-128	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICION DE MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (ABRIL-DICIEMBRE 2025)	38,740.03	0.00	0.00	38,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-04-2025 / 31-12-2025	100.00 %	100.00 %	10,943 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE HOJAS TAMANO CARTA Y OFICIO, FOLDERS, CARPETAS LEFORT, TONNER, LAPICEROS, LAPIZ, CINTA TRANSPARENTE, GRAPAS, BROCHES, MARCATEXTOS, MICAS, DIARIOS, TINTA PARA SELLOS																				
		38,740.03	0.00	0.00	38,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1727	CIUDAD DEL MAÍZ / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE EL CUSTODIO Y EN CABECERA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2025 / 01-10-2025	100.00 %	0.00 %	11,325 PERSONA	2.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ	0	3056
2025-2316	CIUDAD DEL MAÍZ / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE AQUILES SERDAN Y LOCALIDAD DE LA MEMELA.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2025 / 01-10-2025	100.00 %	0.00 %	714 PERSONA	2.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ	0	3455
	OBSERVACIONES.- EL ESTUDIO SE REALIZA EN LAS LOCALIDADES DE AQUILES SERDAN Y LA MEMELA																				
2025-2315	COLONIA LA MORITA / ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD COLONIA LA MORITA	303,200.80	0.00	303,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-08-2025 / 18-10-2025	0.00 %	0.00 %	535 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	3581
2025-2518	FRANCIA CHICA / ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, ESTUDIO HIDROLOGICO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ANALISIS ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE FRANCIA CHICA	348,116.00	0.00	348,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-08-2025 / 20-10-2025	0.00 %	0.00 %	73 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	4200
2025-2317	NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS / ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA IDENTIFICAR LAS AREAS OPTIMAS PARA LA PERFORACION DE POZOS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2025 / 01-10-2025	100.00 %	0.00 %	504 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VICTOR HUGO ORDAZ JIMENEZ	0	3546
2025-2519	PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS / AFORO DE POZO EN PUERTO SAN JUAN DE DIOS, PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	56,144.00	0.00	56,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2025 / 19-09-2025	100.00 %	100.00 %	1,695 PERSONA	1.00 PROYECTO	ACCION	AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI S.A. DE C.V.	0	4202
		1,107,460.80	0.00	1,107,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1729	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICION DE KITS DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS (IMPLEMENTOS COMUNITARIOS PARA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES) PRIMER ETAPA	297,606.00	0.00	0.00	127,606.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 15-08-2025	100.00 %	100.00 %	100 PRODUCTOR	100.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- CADA KIT CONTIENE: CARRETILLA, AZADON, CAVAHOYOS, GUMIGADOR, GUANTES, LENTES DE SEGURIDAD, PALA, RASTRILLO Y ZAPA-PICO.																				
2025-1731	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN APOYO A PRODUCTORES EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES (PRMERA ETAPA)	1,055,900.00	0.00	0.00	316,770.00	0.00	0.00	0.00	739,130.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 18-08-2025	100.00 %	100.00 %	14 PRODUCTOR	14.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
	OBSERVACIONES.- MAQUINARIA: REMOLQUES GANADEROS, MOLINOS, DESGRANADORAS																				
2025-1732	CIUDAD DEL MAÍZ / APOYO EN ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA A PRODUCTORES (3 TRACTORES)	2,091,000.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	2,014,200.00	0.00	CONTRATO	10-07-2025 / 18-08-2025	100.00 %	100.00 %	3 PRODUCTOR	3.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MAVEPO AGRICOLA S.A. DE C.V.	0	0
		3,444,506.00	0.00	0.00	521,176.00	0.00	0.00	0.00	2,923,330.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TM INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO SACA COSECHAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2318	LA PENDENCIA / REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE LA PENDENCIA EN TRAMOS AISLADOS.	1,398,539.51	0.00	1,398,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 22-10-2025	0.00 %	0.00 %	358 PRODUCTOR	2.20 KM	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	75821
		1,398,539.51	0.00	1,398,539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TO INFRAESTRUCTURA FORESTAL, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1728	CIUDAD DEL MAÍZ / REHABILITACIÓN DE BRECHAS EN LOS EJIDOS SAN RAFAEL, LA VICTORIA Y NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN GANADERO PAPAGAYOS (CONVENIO CONAFOR)	1,400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ADMINISTRACION DIRECTA	09-06-2025 / 31-12-2025	0.00 %	100.00 %	1,786 PRODUCTOR	2,286.81 HECTÁREA	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR)	0	0
	RECURSO OTROS: RAMO 28 \$200,000.00																				
		1,400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TQ INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2600	CIUDAD DEL MAÍZ / EQUIPAMIENTO CON MAQUINA TORTILLADORA, EN APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ.	225,650.16	0.00	0.00	101,542.58	0.00	0.00	0.00	124,107.58	0.00	CONTRATO	01-10-2025 / 31-10-2025	0.00 %	0.00 %	5 PRODUCTOR	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		225,650.16	0.00	0.00	101,542.58	0.00	0.00	0.00	124,107.58	0.00											

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-2672	CIUDAD DEL MAÍZ / REHABILITACIÓN DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN 148.6 METROS LINEALES, ENTRE CARRETERA A CÁRDENAS Y CALLE JUAN ÁLVAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-09-2025 / 13-10-2025	0.00 %	0.00 %	152 PERSONA	0.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	108913
2025-1256	COLONIA AGRICOLA OLLITAS DE LAS VACAS / REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO "LA MEMELA-OLLITA DE LAS VACAS", EN TRAMOS AISLADOS.	1,470,908.26	0.00	1,470,908.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 15-07-2025	100.00 %	100.00 %	320 PERSONA	1.15 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	3509
2025-2319	SAN JUAN DEL MECO / REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN JUAN DEL MECO EN TRAMOS AISLADOS.	1,025,835.19	0.00	1,025,835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-09-2025 / 22-10-2025	80.00 %	0.00 %	216 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	0	77727
		2,756,743.45	0.00	2,756,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-129	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2025	7,799,281.90	0.00	0.00	7,799,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	84.00 %	84.00 %	30,320 PERSONA	30.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2025-130	CIUDAD DEL MAÍZ / COMBUSTIBLE PATRULLAS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2025 / 31-12-2025	84.00 %	84.00 %	30,320 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED S.A. DE C.V.	0	0
		9,249,281.90	0.00	0.00	9,249,281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1968	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE VEHICULO (PICK UP TIPO PATRULLA) PARA SEGURIDAD PÚBLICA	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 28-11-2025	83.00 %	83.00 %	30,320 PERSONA	3.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	0	0
2025-1969	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE GRUA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,326,863.93	0.00	0.00	1,326,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 28-11-2025	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	1.00 VEHÍCULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0

2025-1971	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE VEHICULO (TIPO PATRULLA AUTOMATICA 8 CILINDROS) PARA SEGURIDAD PÚBLICA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 28-11-2025	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		5,076,863.93	0.00	0.00	5,076,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-131	CIUDAD DEL MAÍZ / EQUIPAMIENTO CON ARMAS CORTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	176,697.66	0.00	0.00	176,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2025 / 31-12-2025	5.00 %	100.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR (D.C.A.M.)	0	0
2025-132	OBSERVACIONES.- ADQUISICION DE 9 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM. LONGITUD DE CAÑÓN 4.7, MIRAS DE CONTRASTE Y 800 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM.	255,084.00	0.00	0.00	255,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 18-07-2025	100.00 %	100.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOS LUNAS FR. S.A. DE C.V.	0	0
2025-1974	OBSERVACIONES.- ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, ESCRITORIOS, SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIALES, BANCAS, ESTANTES, COMPUTADORAS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, REGULADOR DE VOLTAJE, LOCKER, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION Y CAMARA FOTOGRAFICA	315,452.80	0.00	0.00	315,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2025 / 28-11-2025	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	24.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		747,234.46	0.00	0.00	747,234.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EVALUACIÓN Y CONFIANZA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1972	CIUDAD DEL MAÍZ / APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO DE SEGURIDAD PÚBLICA	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	15-08-2025 / 28-11-2025	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	7.00 EXÁMEN	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		59,500.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:VIVIENDA, Programa:SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:TECHO FIRME

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1467	EL CUSTODIO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE 20 METROS CUADRADOS CADA UNO EN LA LOCALIDAD DE EL CUSTODIO	684,580.00	0.00	684,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-06-2025 / 05-07-2025	100.00 %	100.00 %	83 PERSONA	26.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	34281
2025-1468	PUERTO DE SAN JUAN DE DIOS / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE 20 METROS CUADRADOS CADA UNO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO SAN JUAN DE DIOS	421,280.00	0.00	421,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 29-07-2025	100.00 %	100.00 %	51 PERSONA	16.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	34492
2025-1466	SAN ANTONIO DEL TORO (CABEZA DEL TORO) / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE 20 METROS CUADRADOS CADA UNO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL TORO	78,990.00	0.00	78,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-08-2025 / 30-08-2025	100.00 %	100.00 %	15 PERSONA	3.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	43611
2025-1465	SARTENEJO / CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE 20 METROS CUADRADOS CADA UNO EN LA LOCALIDAD DE SARTENEJO	394,950.00	0.00	394,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-07-2025 / 20-08-2025	100.00 %	100.00 %	72 PERSONA	15.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARQUITECTURA VANGUARDISTA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	0	34134
		1,579,800.00	0.00	1,579,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,797,984.00	0.00	500,000.00	6,297,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	42,121,118.59	18,946,101.48	17,226,629.43	5,948,387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	980,809.00	0.00	980,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESARROLLO URBANO	24,357,650.78	0.00	24,357,650.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	340,148.75	0.00	340,148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,146,200.83	0.00	1,107,460.80	38,740.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	6,468,695.67	0.00	1,398,539.51	1,122,718.58	700,000.00	0.00	0.00	3,047,437.58	200,000.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	2,756,743.45	0.00	2,756,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	15,132,880.29	0.00	0.00	15,132,880.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	1,579,800.00	0.00	1,579,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101,682,031.36	18,946,101.48	50,247,781.72	28,540,710.58	700,000.00	0.00	0.00	3,047,437.58	200,000.00

Techo FISM: **50,304,124.00**
Techo FFM: **29,417,992.00**

Disponible FISM: **56,342.28**
Disponible FFM: **877,281.42**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAIZ

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL