

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-413	CIUDAD DEL MAIZ / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 2026	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	23.00 %	23.00 %	30,320 PERSONA	12.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
		5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:PARQUE PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1104	SAN ANTONIO / REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, CIUDAD DEL MAÍZ	1,708,740.91	0.00	1,708,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2026 / 07-08-2026	30.00 %	30.00 %	350 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO ALFREDO MENDOZA ALVAREZ	0	152453
		1,708,740.91	0.00	1,708,740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Proyecto:ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PIPA PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-418	CIUDAD DEL MAIZ / ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA LA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.	826,454.11	0.00	0.00	826,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-03-2026 / 20-07-2026	50.00 %	50.00 %	30,320 PERSONA	1.00 PIPA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	0	0
		826,454.11	0.00	0.00	826,454.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1705	EL CUSTODIO / PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO EL CUSTODIO	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-08-2026 / 09-10-2026	0.00 %	0.00 %	382 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	164550
		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-415	CIUDAD DEL MAIZ / PAGO DE DERECHOS POR AGUAS NACIONALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	42.00 %	42.00 %	10,943 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:AGUAS RESIDUALES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN

2026-414	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS RESIDUALES	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	52.00 %	52.00 %	10,943 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONAGUA	0	0
		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Proyecto:ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZOS

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-416	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS DE AGUA POTABLE, EJERCICIO 2026	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	37.00 %	37.00 %	10,943 PERSONA	1.00 IN FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:ACCIÓN COMPLEMENTARIA Proyecto:MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO RECOLECTOR

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-428	CIUDAD DEL MAÍZ / MANTENIMIENTO DE CAMIONES RECOLECTORES EJERCICIO 2026	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	76.00 %	76.00 %	10,943 PERSONA	3.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DENNIS RAYMUNDO BANDA CEDILLO, RICARDO VILLEDA NOYOLA	0	0
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-419	CIUDAD DEL MAÍZ / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, EJERCICIO 2026	1,495,855.53	0.00	0.00	1,495,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-04-2026 / 31-12-2026	35.00 %	35.00 %	10,943 PERSONA	3,250.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO	0	0
	OBSERVACIONES.- EL MANTENIMIENTO CONSISTE EN EL TENDIDO Y COMPACTACION DE BASURA EN CAPAS DE .20 A .50 MTS . PARA SU POSTERIOR RECUBRIMIENTO DE MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE .20 MST DE ESPESOR , CAPAS COMPACTADAS. EN SECCIONES DE CELDAS...																				
		1,495,855.53	0.00	0.00	1,495,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-931	CIUDAD DEL MAÍZ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y BOULEVARD MIGUEL BARRAGÁN.	4,930,300.50	0.00	4,930,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	18-06-2026 / 17-09-2026	25.00 %	30.00 %	234 PERSONA	1,899.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	0	150578
2026-1569	CIUDAD DEL MAÍZ / PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO ENTRE RAMAL IGNACIO ZARAGOZA Y PANTEÓN MUNICIPAL	4,093,992.55	0.00	4,093,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-07-2026 / 04-09-2026	2.00 %	0.00 %	114 PERSONA	1,638.42 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MANUEL DE JESUS RAMIREZ CONTRERAS	0	159311
		9,024,293.05	0.00	9,024,293.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ALUMBRADO PÚBLICO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1492	CIUDAD DEL MAÍZ / EQUIPAMIENTO CON FOCOS Y FOTOCELAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	19-06-2026 / 24-07-2026	0.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:BACHEO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN

2026-1702	CIUDAD DEL MAÍZ / BACHEO EN CALLES MANUEL JOSE OTHON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ	1,577,817.48	0.00	1,577,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-07-2026 / 12-08-2026	0.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	643.04 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	178313
2026-1704	CIUDAD DEL MAÍZ / BACHEO EN CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ, CALLE JUAN BARRAGÁN, CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE BLAS ESCONTRIA.	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-08-2026 / 19-09-2026	0.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	643.04 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	150561
		3,177,817.48	0.00	3,177,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACIÓN, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1703	COLONIA AGRICOLA MAGDALENO CEDILLO / REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA, VENUSTIANO CARRANZA, MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA MAGDALENO CEDILLO, CIUDAD DEL MAÍZ	3,150,385.40	0.00	3,150,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-07-2026 / 24-08-2026	0.00 %	0.00 %	1,134 PERSONA	9,000.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER ENRIQUEZ PACHECO	0	165721
		3,150,385.40	0.00	3,150,385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACIÓN, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCIÓN Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-930	CIUDAD DEL MAÍZ / CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL MURO CIEGO DE LADRILLO EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CIUDAD DEL MAÍZ	960,325.96	0.00	960,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2026 / 30-06-2026	70.00 %	100.00 %	408 ALUMNO	1.00 BARDA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	RMA GUADALUPE RIVERA AMADOR	0	146292
		960,325.96	0.00	960,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:ELECTRIFICACIÓN, Programa:SG ELECTRIFICACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:RED DE ELECTRIFICACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-426	CIUDAD DEL MAÍZ / EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA LUZ, BARRIO EL ORÉGANO, CABECERA MUNICIPAL	19,538.49	0.00	0.00	19,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-04-2026 / 20-05-2026	100.00 %	100.00 %	5 VIVIENDA	1.00 POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	CPE	0	0
		19,538.49	0.00	0.00	19,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Proyecto:ELABORACION DE ESTUDIOS (ESTUDIOS PRELIMINARES DEMECÁNICA DE SUELO, GEOTÉCNICOS, HIDROLÓGICOS, SONDEOS, LABORATORIOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS, ETC.)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-664	CIUDAD DEL MAÍZ / ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y MEMORIAS DE CALCULO PARA CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, TRAMO CALLE GENERAL ANAYA - CALLE BLAS ESCONTRÍA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ. (SEGUNDA ETAPA).	64,195.56	0.00	64,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2026 / 01-06-2026	100.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS MORALES MARQUEZ	0	6695
2026-799	CIUDAD DEL MAÍZ / ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA LA EXPANSIÓN DE LA RED HIDROSANITARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ, S.L.P.	74,646.00	0.00	74,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2026 / 01-06-2026	100.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JESUS MORALES MARQUEZ	0	6694
2026-1491	COLONIA LA LIBERTAD / ESTUDIO GEOFÍSICO Y ELÉCTRICO PARA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DE COL. LA LIBERTAD, CIUDAD DEL MAÍZ	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 25-06-2026	100.00 %	100.00 %	265 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	7641
2026-798	EL DURO / ESTUDIO GEOFÍSICO Y ELÉCTRICO PARA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL DURO DE CIUDAD DEL MAÍZ	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-05-2026 / 09-06-2026	100.00 %	100.00 %	164 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	6969
2026-671	EL TEPEYAC / ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAL PARA TANQUE PUBLICO ELEVADO EN EL TEPEYAC	214,658.00	0.00	214,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2026 / 25-06-2026	100.00 %	100.00 %	170 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	6831
2026-667	RINCÓN SECO / ESTUDIO GEOFÍSICO Y ELÉCTRICO PARA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2026 /	100.00 %	100.00 %	94 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA	0	6779

	FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN SECO DE CIUDAD DEL MAÍZ											09-05-2026												HERRERA		
2026-665	SAN JUAN DEL LLANO / ESTUDIO GEOFÍSICO Y ELÉCTRICO PARA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DEL LLANO DE CIUDAD DEL MAÍZ	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	26-04-2026 / 10-05-2026	100.00 %	100.00 %	421 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	6725					
2026-672	SAN RAFAEL MATRIZ / ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAL PARA TANQUE PUBLICO ELEVADO EN SAN RAFAEL MATRIZ	214,658.00	0.00	214,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2026 / 25-06-2026	100.00 %	100.00 %	635 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	6948					
2026-666	ZAMACHIHUE / ESTUDIO GEOFÍSICO Y ELÉCTRICO PARA FACTIBILIDAD DE PERFORACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ZAMACHIHUE DE CIUDAD DEL MAÍZ	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-04-2026 / 08-05-2026	100.00 %	100.00 %	1,376 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CARLOS JESUS REYNAGA HERRERA	0	6777					
2026-1189	ZAMACHIHUE / ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA MAGDALENO CEDILLO A ZAMACHIHUE	250,560.00	0.00	250,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-05-2026 / 01-06-2026	100.00 %	100.00 %	1,376 PERSONA	1.00 ESTUDIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TORO DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	0	6710					
		1,398,717.56	0.00	1,398,717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACIÓN Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-1239	EL OLIVO / REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA A EJIDO EL OLIVO, EN TRAMOS AISLADOS.	1,560,400.80	0.00	1,560,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2026 / 16-07-2026	70.00 %	30.00 %	335 PERSONA	1.50 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JUAN MANUEL BANDA SALAZAR	0	160673
		1,560,400.80	0.00	1,560,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-421	CIUDAD DEL MAÍZ / PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,828,976.29	0.00	0.00	11,828,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2026 / 31-12-2026	39.00 %	39.00 %	30,320 PERSONA	43.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO	0	0
2026-422	CIUDAD DEL MAÍZ / COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2026	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	32.00 %	32.00 %	30,320 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMBURED	0	0
2026-424	CIUDAD DEL MAÍZ / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2026 / 31-12-2026	36.00 %	36.00 %	30,320 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA Y PAILERIA COLUNGA RG	0	0
		15,228,976.29	0.00	0.00	15,228,976.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripcion	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-797	CIUDAD DEL MAÍZ / SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR Y VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN CABECERA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL MAÍZ	1,107,131.25	0.00	0.00	1,107,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2026 / 11-08-2026	0.00 %	0.00 %	10,943 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2026-1100	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2026	55,270.25	0.00	0.00	55,270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 20-08-2026	0.00 %	100.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	0	0
2026-1102	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE CARGADORES PARA ARMAS LARGAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2026	2,073.85	0.00	0.00	2,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	20-05-2026 / 20-08-2026	0.00 %	100.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	0	0
2026-1493	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICION DE CUATRIMOTOS TIPO PATRULLA EQUIPADA CON BALIZAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA 2026	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-06-2026 / 20-07-2026	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	4.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0
2026-1494	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 20-07-2026	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0

2026-1495	CIUDAD DEL MAÍZ / ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-06-2026 / 20-07-2026	0.00 %	0.00 %	30,320 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIAL ES	ACCIONA	AYUNTAMIEN TO	PENDIENTE	0	0
		2,464,475.35	0.00	0.00	2,464,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa:UI SEGURIDAD PÚBLICA, Subprograma:EVALUACIÓN Y CONFIANZA Proyecto:EVALUACIÓN Y CONFIANZA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2026-425	CIUDAD DEL MAÍZ / APLICACIÓN DE EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO Y NUEVO INGRESO DE SEGURIDAD PUBLICA	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2026 / 30-10-2026	0.00 %	100.00 %	30,320 PERSONA	6.00 EXÁMEN	ACCIONA	AYUNTAMIEN TO	C3	0	0
		51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	7,408,740.91	0.00	1,708,740.91	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	9,622,309.64	0.00	2,800,000.00	6,822,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	15,652,495.93	0.00	15,352,495.93	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	960,325.96	0.00	960,325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIÓN	19,538.49	0.00	0.00	19,538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	1,398,717.56	0.00	1,398,717.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	1,560,400.80	0.00	1,560,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	17,744,451.64	0.00	0.00	17,744,451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	54,366,980.93	0.00	23,780,681.16	30,586,299.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 52,383,788.00
Techo FFM: 32,007,488.00

Disponible FISM: 28,603,106.84
Disponible FFM: 1,421,188.23